



Legende

- Gleisanlage HSG
- Gleisanlage Nebenanschlößer
- Wasserfläche
- Gleisanlage nicht in Betrieb
- Nutzlänge
- Gebäude

Index	Name	Datum	Änderung
19	UH	07.08.24	Einarbeiten weitere Achszähler Ordnungsgruppe
18	UH	26.03.24	Weichenverb. W507/W510 u. W508/W509 entfallen, Gleis 503a entfallen
17	UH	15.12.23	Berichtigen W402 handbedient, einzeichnen BU Gleis 501 - Gleis 503
16	UH	23.11.23	Einarbeiten Bez. GS und Gleis-Nr., einzeichnen BU Hafengebäude
15	UH	22.12.21	Einarbeiten Änderungen Kai D, anpassen Längen Tanklager GS
14	UH	06.04.21	Einarbeiten Änderungen Ordnungsgruppe, neue Gleisanlage Tanklager und Anbindung Kai C, Aktualisieren Darstellung von V8 auf V81, Abändern Nutzlänge Gleis 301 (Kai B) zwischen W330 und W303
13	UH	23.07.19	Abändern Gleise 882 und 883 TLS
12	UH	04.04.17	Gleis 732 nicht in Betrieb, LuS W207 u. Rückbau Gleis 101a, Einbau W-Verb. W417 / W418 u. Gleis 403 in Betrieb, Rückbau W-Verb. W409 / W411, W401 ferngestellt
11	UH	08.12.15	W-Verb. W412 / W413 Kai C, Ende Kai A, ändern Gleis 831 und 832, LuS W800, EOW-Anlage Ordnungsgruppe
10	UH	25.03.13	Ergänzen um Stammgleis Hedelfingen
9	UH	31.01.13	Abändern Kainamen, Sperrung Kai D, Stelwerk, Darst. Stammgleis Ost
8	UH	21.11.12	Einarbeiten Gleisanlage Stammgleis Ost (Gaisburg)
7	UH	26.03.12	Beschriften W732 und Gleis 761, verlängern Linie Anschluss Untertürk.
6	UH	20.12.11	W880 und W882 grau, versetzen LS 762, ändern Kaizeichnungen
5	UH	22.12.10	Löschen W235, W236, W238, W239, W241 und Ende Gleis 203 an Kai A
4	UH	19.10.10	Einarbeiten W208, W210, W211 und Löschen W205 an Kai A
3	UH	25.02.10	Einarbeiten Stammgleis Hedelfingen und DB Gleise
2	UH	18.01.10	Löschen DKW 203 in Gleis 103 an Kai A
1	UH	25.05.09	Verschieben Weichen Nr. 865 und 886 infolge neuer Trassierung

www.geotrack.info
GEOTRACK®
 INGENIEURLEISTUNGEN FÜR DEN GLEISBAU
 GEOTrack GmbH • Am Westkai 9A • 70327 Stuttgart
 Tel. 07 11 / 4 07 72 72 • Fax 4 07 72 73 • email: info@geotrack.info

- Gleisvermessung
- Streckeninspektion
- Geografisches Informationssystem GIS
- Weicheninspektion (nach Richtlinie 821.2005)
- Kalkulation, Ausschreibung und Logistik
- Bauüberwachung, Aufmass und Abrechnung

Projekt: **Hafen Stuttgart GmbH**
 Am Westkai 9A
 70327 Stuttgart
 Gesamtprojekt der Gleisanlage

Übersichtsplan
 Nutzlängen der Gleise

Masstab: **frei**
 Zeichnung Nr.: **S1-19**

Projekt Nr.: **00506** gez.: U. Hägele am: 03.02.2009